

ACTA COMISION DE HABITAT, No 03/2026 – 3/6/2026, 13:30 hs.

Asistentes:

- Paula Gomez, Dto de EGE
- Malena Landoni, Dto. QO
- Vanesa Barberon, Dto. de GEO
- Maria Eva Danti, Dto. de QB
- Sandra Martinez, Dto de Matematica
- Nicolas Pregi, Secretario Técnico
- Omar Metallo, Secretario Hábitat.

Temas abordados:

1.- Servicio de gas en Pabellón I

Está finalizada la obra en la Subestación y en el edificio, y se informó a METROGAS. Se aguarda la inspección de estos últimos para evaluar las instalaciones y dar el servicio

2.- Escalera de acceso principal en Pabellón 1 con rotura de narices de escalones

Pliego culminado, pero aún no se licitó. Se evalúa procedimiento administrativo para su realización.

3.- Escalera de emergencia en Pabellón 2, lado Oeste (parada de colectivos)

Se informó sobre cierrapuertas rotos o faltantes

Se usa y dejan abiertas las puertas. Se solicita que se envíe un email a la comunidad de la facultad para evitar su uso y mal uso

4.- Obra de nuevo Cable de media tensión en CU

Se informa que Rectorado/EDENOR está haciendo una obra de la instalación de un nuevo cable desde entrada principal de CU hasta cámara de media tensión en Deportes (cerca de la estación de tren). Se le aviso al contratista, a intendencia de CU, que la traza de la excavación pasa muy cerca de la del nuevo cable de media tensión del Pabellón 2, a los efectos de preservar su estado y condición, y evitar accidentes

5.- Minecraft

Se informó cómo está funcionando CU con el evento organizado por Rectorado. Por ahora tema estacionamiento en zonas lindantes a los edificio de Exactas no sufrió afectación

6.- Losetas de METROBUS

Se avanza con las obras. El intendente nos va informando sobre las distintas etapas. Ya se colocó la primera tanda de hormigón. Falta la segunda tanda y fraguado (1 semana). Calculan lunes 15/6 terminar. Serán aproximadamente 700m² de losetas.

Fin de Acta.

Próxima reunión, miércoles 3 de Junio mayo de 2026, a las 13:30

-----Acta Comisión de Hábitat N°03/2026